

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ cầu Đồng Phú đến giáp đường Vành Đai (Cầu Bà Cò), xã Đồng Phú, huyện Long Hồ

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 791/BC-SKHĐT-KT, ngày 08/3/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ cầu Đồng Phú đến giáp đường Vành Đai (Cầu Bà Cò), xã Đồng Phú, huyện Long Hồ. Các nội dung cụ thể của kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục kèm theo.

### **Điều 2.** Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Hồ (Chủ đầu tư) triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Kiến nghị

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 791/BC-SKHĐT-KT, ngày 08/3/2024.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Hồ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 122.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**dự án Đường từ cầu Đồng Phú đến giáp đường Vành Đai (Cầu Bà Cò), xã Đồng Phú, huyện Long Hồ**  
(Kèm theo Quyết định số 461/QĐ-UBND, ngày 13/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
	<b>Gói thầu dịch vụ tư vấn</b>		<b>1.560.895.930</b>							
1	<b>Gói số 1:</b> Quản lý dự án	Quản lý dự án	349.726.147	Ngân sách huyện	Tự thực hiện	-	5 ngày	Quý 1/2024	-	600 ngày
2	<b>Gói số 2:</b> Giám sát đánh giá đầu tư	Giám sát đánh giá đầu tư	87.431.537	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	5 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	600 ngày
3	<b>Gói số 3:</b> Khảo sát địa hình, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Khảo sát địa hình, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	310.297.514	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	5 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	30 ngày
4	<b>Gói số 4:</b> Giám sát công tác khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công	Giám sát công tác khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công	3.357.482	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	5 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	7 ngày
5	<b>Gói số 5:</b> Thăm tra thiết kế và dự toán	Thăm tra thiết kế và dự toán	53.824.037	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	5 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	10 ngày

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
6	<b>Gói số 6:</b> Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	49.233.986	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	5 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	25ngày/ nội dung
7	<b>Gói số 7:</b> Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	17.452.670	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	5 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	10ngày/ nội dung
8	<b>Gói số 8:</b> Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát	4.141.251	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	5 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	25ngày/ nội dung
9	<b>Gói số 9:</b> Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát	2.200.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	5 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	10ngày/ nội dung
10	<b>Gói số 10:</b> Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	507.506.229	Ngân sách huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước, (qua mạng)	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	45 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	365 ngày
11	<b>Gói số 11:</b> Kiểm tra công tác nghiệm thu	Kiểm tra công tác nghiệm thu	101.501.246	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	05 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	365 ngày

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
12	<b>Gói số 12:</b> Thẩm tra ATGT trước khi đưa vào sử dụng	Thẩm tra ATGT trước khi đưa vào sử dụng	74.223.831	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	05 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	30 ngày
	<b>Gói thầu dịch vụ phi tư vấn</b>		<b>52.794.751</b>							
1	<b>Gói số 1:</b> Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	52.794.751	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	05 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	365 ngày
	<b>Gói thầu xây lắp</b>		<b>18.325.304.856</b>							
1	<b>Gói số 1:</b> Xây dựng các hạng mục công trình	Xây dựng các hạng mục công trình	18.325.304.856	NSNN thực hiện CTMTQG xây dựng NTM hỗ trợ chi phí xây dựng (khoảng 11.000 triệu đồng) và NS huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước, (qua mạng)	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	35 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	365 ngày
	<b>Tổng cộng</b>		<b>19.938.995.537</b>							

\* **Ghi chú:** Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được phê duyệt và không gồm chi phí dự phòng. Riêng gói thầu xây lắp số 1 có bao gồm 5% chi phí dự phòng cho yếu tố phát sinh và yếu tố trượt giá. Giá gói thầu làm căn cứ lựa chọn nhà thầu lấy theo giá trị dự toán được duyệt trên cơ sở thẩm tra, thẩm định của cơ quan chức năng, phải đảm bảo đúng theo các quy định của Nhà nước về lựa chọn nhà thầu; Chủ đầu tư chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi dự án được bố trí kế hoạch vốn đảm bảo triển khai thực hiện các gói thầu nhằm tránh nợ đọng trong đầu tư xây dựng; Thời gian thực hiện các gói thầu nêu trên được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.