

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường liên ấp Phú Thạnh C, xã Nhơn Phú (tuyến đường huyện 31B – cầu Sáu Tâm – giáp xã Hòa Tịnh), xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 711/BC-SKHĐT, ngày 04/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường liên ấp Phú Thạnh C, xã Nhơn Phú (tuyến đường huyện 31B – cầu Sáu Tâm – giáp xã Hòa Tịnh), xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít. Các nội dung cụ thể của kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít (Chủ đầu tư) triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 711/BC-SKHĐT, ngày 04/3/2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 122.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
dự án Đường liên ấp Phú Thạnh C, xã Nhơn Phú
(tuyến đường huyện 31B – cầu Sáu Tâm – giáp xã Hòa Tịnh), xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít
(Kèm theo Quyết định số 429/QĐ-UBND, ngày 08/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
	Các gói thầu dịch vụ tư vấn		2.034.413.228							
1	Gói số 1. Quản lý dự án	Quản lý dự án	585.533.955	Ngân sách huyện	Tự thực hiện	-	10 ngày	Quý 1/2024	-	670 ngày
2	Gói số 2. Lập nhiệm vụ khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	Lập nhiệm vụ khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	2.545.700	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	10 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	7 ngày
3	Gói số 3. Thăm tra nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	Thăm tra nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	2.200.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	10 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	7 ngày
4	Gói số 4. Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình	400.048.363	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	10 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	90 ngày
5	Gói số 5. Giám sát khảo sát bước lập TKBV TC	Giám sát khảo sát bước lập TKBV TC	3.455.364	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	10 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	90 ngày
6	Gói số 6. Thăm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình	Thăm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình	71.565.262	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	10 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	7 ngày
7	Gói số 7. Thăm tra ATGT trước khi đưa vào sử dụng	Thăm tra ATGT trước khi đưa vào sử dụng	66.526.295	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	10 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	7 ngày

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
8	Gói số 8. Lập E - HSMT và đánh giá E - HSDT xây lắp số 01	Lập E - HSMT và đánh giá E - HSDT xây lắp số 01	57.861.275	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	10 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	45 ngày/ nội dung
9	Gói số 9. Thẩm định E - HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp số 01	Thẩm định E - HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp số 01	25.377.752	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	10 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	10 ngày/ nội dung
10	Gói số 10. Lập E - HSMT và đánh giá E - HSDT tư vấn giám sát số 12	Lập E - HSMT và đánh giá E - HSDT tư vấn giám sát số 12	5.518.747	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	10 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	45 ngày/ nội dung
11	Gói số 11. Thẩm định E - HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát số 12	Thẩm định E - HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát số 12	2.200.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	10 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	10 ngày/ nội dung
12	Gói số 12. Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	676.317.095	Ngân sách huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	80 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	270 ngày
13	Gói số 13. Kiểm tra công tác nghiệm thu	Kiểm tra công tác nghiệm thu	135.263.420	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	10 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	270 ngày
	Các gói thầu dịch vụ phi tư vấn		112.466.745							
14	Gói số 1. Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	112.466.745	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	10 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	270 ngày

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
	Gói thầu xây lắp		25.377.752.173							
15	Gói số 1. Thi công xây dựng các hạng mục công trình	Xây dựng tuyến đường dài khoảng 1.920m, nền đường rộng 5,5m; mặt đường rộng 3,5m; Xây dựng 02 cầu cầu Sáu Tâm chiều dài 42m và cầu Phú Thạnh C chiều dài 30m, bề rộng cầu 4,5m; đường vào cầu, đường dân sinh và các hạng mục khác. Cổng ngang đường (04 cổng).	25.377.752.173	NSNN thực hiện CTMTQG xây dựng NTM hỗ trợ chi phí xây dựng (khoảng 12.600 triệu đồng) và NS huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	80 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	270 ngày
	Tổng cộng		27.524.632.146							