

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Nguyễn Việt Hùng, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1062/BC-SKHĐT, ngày 27/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Nguyễn Việt Hùng, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm. Các nội dung cụ thể của kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũng Liêm (Chủ đầu tư) triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1062/BC-SKHĐT, ngày 27/3/2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũng Liêm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 122.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Nguyễn Việt Hùng, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

(Kèm theo Quyết định số 658/QĐ-UBND, ngày 02/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
I	Các gói thầu dịch vụ tư vấn:		3.020.927.062							
1	Gói số 1: Quản lý dự án	Thực hiện các công việc trong phạm vi quản lý dự án	661.380.958	Ngân sách huyện Vũng Liêm	Tự thực hiện			Quý 1 năm 2024		650 ngày
2	Gói số 2: Giám sát đánh giá đầu tư	Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư dự án từ lúc bắt đầu triển khai dự án đến khi kết thúc dự án	165.345.239		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 1 năm 2024	Trọn gói	650 ngày
3	Gói số 3: Lập HSMT và Đánh giá HSDT gói thầu tư vấn số 5	Tổ chức lựa chọn nhà thầu, Tư vấn thực hiện công tác lập HSMT và đánh giá HSDT theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan	4.916.366		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 1 năm 2024	Trọn gói	20 ngày/ nội dung
4	Gói số 4: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu tư vấn số 5	Tổ chức lựa chọn nhà thầu, Tư vấn thực hiện công tác thẩm định HSMT và kết quả LCNT theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan	2.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 1 năm 2024	Trọn gói	10 ngày/ nội dung

5	Gói số 5: Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (trừ hạng mục hệ thống PCCC& CS, trạm biến áp)	Tổ chức lập Thiết kế BVTC - DT xây dựng cho gói thầu; cung cấp hồ sơ phục vụ thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán	747.559.215	Ngân sách huyện Vũng Liêm	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	50 ngày	Quý 1 năm 2024	Trọn gói	60 ngày
6	Gói số 6: Lập thiết kế bản vẽ thi công + dự toán xây dựng hệ thống PCCC & CS	Tổ chức lập Thiết kế BVTC - DT xây dựng cho gói thầu; cung cấp hồ sơ phục vụ thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán	24.840.000		Chi định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 1 năm 2024	Trọn gói	30 ngày
7	Gói số 7: Lập thiết kế bản vẽ thi công + dự toán trạm biến áp	Tổ chức lập Thiết kế BVTC - DT xây dựng cho gói thầu; cung cấp hồ sơ phục vụ thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán	7.838.274		Chi định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 1 năm 2024	Trọn gói	30 ngày
8	Gói số 8: Thẩm tra thiết kế + dự toán xây dựng công trình (trừ hạng mục hệ thống PCCC& CS, trạm biến áp)	Thực hiện công tác thẩm tra TK – DT xây dựng cho gói thầu theo quy định pháp luật	128.948.059		Chi định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2 năm 2024	Trọn gói	20 ngày
9	Gói số 9: Thẩm tra thiết kế + dự toán xây dựng PCCC & CS	Thực hiện công tác thẩm tra TK – DT xây dựng cho gói thầu theo quy định pháp luật	3.000.000		Chi định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2 năm 2024	Trọn gói	15 ngày
10	Gói số 10: Thẩm tra thiết kế + dự toán trạm biến áp	Thực hiện công tác thẩm tra TK – DT xây dựng cho gói thầu theo quy định pháp luật	795.105		Chi định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2 năm 2024	Trọn gói	15 ngày
11	Gói số 11: Thẩm định giá thiết bị đồ dùng giảng dạy và học tập	Thực hiện công tác thẩm định giá thiết bị theo quy định pháp luật	25.000.000		Chi định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 4 năm 2024	Trọn gói	15 ngày

12	Gói số 12: Thẩm định giá thiết bị PCCC & CS	Thực hiện công tác thẩm định giá thiết bị theo quy định pháp luật	10.000.000	Ngân sách huyện Vũng Liêm	Chi định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 4 năm 2024	Trọng gói	15 ngày
13	Gói số 13: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu xây lắp số 1	Tổ chức lựa chọn nhà thầu, Tư vấn thực hiện công tác lập HSMT và đánh giá HSDT theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan	85.838.259		Chi định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2 năm 2024	Trọng gói	30 ngày/nội dung
14	Gói số 14: Thẩm định HSMT và KQLCNT gói thầu xây lắp số 1	Tổ chức lựa chọn nhà thầu, Tư vấn thực hiện công tác thẩm định HSMT và kết quả LCNT theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan	27.250.241		Chi định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 2 năm 2024	Trọng gói	20 ngày/nội dung
15	Gói số 15: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu xây lắp số 2	Tổ chức lựa chọn nhà thầu, Tư vấn thực hiện công tác lập HSMT và đánh giá HSDT theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan	5.615.000		Chi định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 4 năm 2024	Trọng gói	20 ngày/nội dung
16	Gói số 16: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu xây lắp số 2	Tổ chức lựa chọn nhà thầu, Tư vấn thực hiện công tác thẩm định HSMT và kết quả LCNT theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan	1.200.000		Chi định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 4 năm 2024	Trọng gói	7 ngày/nội dung
17	Gói số 17: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu xây lắp số 3	Tổ chức lựa chọn nhà thầu, Tư vấn thực hiện công tác lập HSMT và đánh giá HSDT theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan	3.760.108		Chi định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 4 năm 2024	Trọng gói	20 ngày/nội dung

18	Gói số 18: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu xây lắp số 3	Tổ chức lựa chọn nhà thầu, Tư vấn thực hiện công tác thẩm định HSMT và kết quả LCNT theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan	281.952	Ngân sách huyện Vũng Liêm	Chi định thầu rút gọn	05 ngày	Quý 4 năm 2024	Trọn gói	7 ngày/nội dung
19	Gói số 19: Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 1	Thực hiện công tác giám sát kỹ thuật xây dựng trong quá trình thi công theo quy định pháp luật	756.338.785		Tự thực hiện	05 ngày	Quý 3 năm 2024		480 ngày
20	Gói số 20: Nén thử tĩnh cọc cừ tràm	Thực hiện thí nghiệm nén thử tĩnh cọc theo quy định pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật	132.000.000		Chi định thầu rút gọn	05 ngày	Quý 3 năm 2024	Trọn gói	30 ngày
21	Gói số 21: Kiểm tra công tác nghiệm thu	Thực hiện công tác kiểm tra chất lượng xây dựng trong quá trình thi công theo quy định pháp luật	156.506.074		Chi định thầu rút gọn	05 ngày	Quý 3 năm 2024	Trọn gói	480 ngày
22	Gói số 22: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu MSHH số 1, số 2	Tổ chức lựa chọn nhà thầu, Tư vấn thực hiện công tác lập HSMT và đánh giá HSDT theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan	11.921.224		Chi định thầu rút gọn	05 ngày	Quý 1 năm 2025	Trọn gói	20 ngày/nội dung/gói thầu
23	Gói số 23: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu MSHH số 1, số 2	Tổ chức lựa chọn nhà thầu, Tư vấn thực hiện công tác thẩm định HSMT và kết quả LCNT theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan	2.000.000		Chi định thầu rút gọn	05 ngày	Quý 1 năm 2025	Trọn gói	7 ngày/nội dung/gói thầu
24	Gói số 24: Giám sát lắp đặt thiết bị	Giám sát quá trình thi công lắp đặt thiết bị	2.918.468		Tự thực hiện	05 ngày	Quý 1 năm 2025	Trọn gói	120 ngày

25	Gói số 25: Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 2	Giám sát các công việc trong quá trình thi công hệ thống PCCC & CS	34.807.000	Ngân sách huyện Vũng Liêm	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 1 năm 2025	Trọn gói	300 ngày	
26	Gói số 26: Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 3	Giám sát các công việc trong quá trình thi công đường dây trung thế, hạ trạm biến áp	18.866.735		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 1 năm 2025	Trọn gói	120 ngày	
II	Các gói thầu dịch vụ phi tư vấn:		22.567.832								
1	Gói thầu: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm trong quá trình thi công các hạng mục	22.567.832		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 3 năm 2024	Trọn gói	480 ngày	
III	Các gói thầu thiết bị:		3.968.770.000								
1	Gói số 1: Thiết bị đồ gỗ	Tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp, lắp đặt hàng hóa thiết bị đồ gỗ theo danh mục được cấp thẩm quyền phê duyệt	1.740.850.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện Vũng Liêm	Chào hàng cạnh tranh - qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	47 ngày	Quý 1 năm 2025	Trọn gói	120 ngày	
2	Gói số 2: Thiết bị điện và điện tử	Tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp, lắp đặt hàng hóa thiết bị điện và điện tử theo danh mục được cấp thẩm quyền phê duyệt	1.853.230.000		Chào hàng cạnh tranh - qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	47 ngày	Quý 1 năm 2025	Trọn gói	120 ngày	
3	Gói số 3: Thiết bị đồ dùng dạy học khác	Tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp, lắp đặt hàng hóa thiết bị đồ dùng dạy học theo danh mục được cấp thẩm quyền phê duyệt	374.690.000		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 1 năm 2025	Trọn gói	90 ngày	

IV	Các gói thầu xây lắp:		31.377.255.398							
1	Gói số 1: Xây dựng các hạng mục công trình (trừ hạng mục Hệ thống PCCC & CS; trạm biến áp)	Thi công xây dựng mới các hạng mục công trình (trừ hạng mục Hệ thống PCCC & CS; trạm biến áp)	28.612.753.090	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện Vũng Liêm	Đấu thầu rộng rãi trong nước – qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	70 ngày	Quý 3 năm 2024	Trọn gói	480 ngày
2	Gói số 2: Thi công Hệ thống PCCC & CS	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hạng mục Hệ thống PCCC & CS	1.700.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước – qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	47 ngày	Quý 4 năm 2024	Trọn gói	300 ngày
3	Gói số 3: Thi công trạm biến áp	Thi công xây dựng đường dây trung thế và trạm biến áp, đường dây hạ thế	1.064.502.308		Đấu thầu rộng rãi trong nước – qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	47 ngày	Quý 4 năm 2024	Trọn gói	120 ngày